REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BARDONECCHIA

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI **PONTI IN VIA MEDAIL (22) E PIAZZA DE GASPERI (23)** A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 13.08.2023 SUL TORRENTE FREJUS

IMPRESA SELCA srl - via Venezia n 6 Volpiano (TO)

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 277 DEL 09/09/2025

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che :

- con determinazione Area Tecnica del Comune di Bardonecchia n. 277 del 09/09/2025, l'impresa SELCA srl nella persona del Sig. Andrea Ughetto, legale rappresentante, ha assunto l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza dei ponti 22 Medail e 23 De Gasperi, per l' importo complessivo di € 168.856,08 oltre IVA, già al netto del ribasso d'asta (-1,27%) e già comprensivo degli oneri della sicurezza aggiunti nel PSC;
- a seguito di esigenze che sono venutesi a creare si sono dovute variare le condizioni previste con il contratto sopracitato. La perizia di variante e suppletiva viene redatta ai sensi del D.lgs. 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno … ……. 2025 col presente atto si conviene quanto segue :

Art. 1. Il Sig. Andrea Ughetto, legale rappresentante dell' impresa SELCA Srl assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto in numero di 9 e consistenti in:

ALL 22.23. PSV **1** RELAZIONE GEN. E TECN. OPERE IN PERIZIA

ALL 22.23. PSV **2** CAPITOLATO S.A. INTEGRAZ. OPERE IN PERIZIA

ALL 22.23. PSV **3** CME– OPERE IN PERIZIA E STIMA INCIDENZA MO

ALL 22.23. PSV **4** CME – GENERALE DI RIEPILOGO

ALL 22.23. PSV **5** ELENCO PREZZI OPERE IN PERIZIA

ALL 22.23. PSV **6** ANALISI PREZZI OPERE IN PERIZIA

ALL 22.23. PSV **7** QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

TAV 22. **03** PROGETTO – PIANTA, PROSP, SEZIONE 1/100-50-25agg 11/25

TAV 23. **06** PROGETTO – PIANTA, PROSP, SEZIONE 1/100-50-25agg 11/25

oltre al presente atto di sottomissione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che i concordano con il presente atto e che sono soggetti anch' essi al ribasso di cui sopra del 1,27 %.

Art. 2. L' importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a lorde €196.175,42 e quindi € 193.988,22 al netto del ribasso anzidetto, di cui € 25.132,14 (diconsi euro venticinquemilacentotrentadue e centesimi14) per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale, oggetti alla registrazione fiscale. L'importo degli oneri della sicurezza non varia poiché non sono state introdotte lavorazioni che richiedono ulteriori costi specifici.

Art. 3. Vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 1,27%.

NP 1 – cod 01.P01.A30.005

Operaio comune Ore normali

Prezzo di applicazione euro/ora 33,62

NP2 – cod 01.P24.E10.010

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50

Prezzo di applicazione euro/ora 99,92

NP3 – cod 04.P84.A03. 010

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo

di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. >= 90 e <= 120 mm
Prezzo di applicazione euro/cad 71,45

NP4 – cod 07.A04.D05.005
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere
Prezzo di applicazione euro/cad 53,42

NP5 – cod 07.A05.E05.005
Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere misure fino a 31x31 cm
Prezzo di applicazione euro/cad 46,38

NP6– cod 07.A09.I05.010
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm
Prezzo di applicazione euro/m 4,27

NP7 – cod 07.P06.G05. 125
Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 11, PN 16, diam. 50 mm
Prezzo di applicazione euro/m 4,07

NP8 – cod ANP.10

Fornitura e posa in opera di cappa asfaltica spessore 1 cm su sottofondo in cls già adeguatamente regolarizzato , livellato e spazzato. Compreso di trasporto in loco con automescolatori riscaldati

Prezzo di applicazione euro/mq 38,00

NP9 – cod ANP.11

Prove di pull-out sulla barriere stradali

Prezzo di applicazione euro/cad 1001,66

Art. 4. Per effetto dell' esecuzione dei lavori suppletivi di cui trattasi, l' ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d' appalto in giorni 120 rimane invariato.

Il presente atto è fin d' ora impegnativo per l' assuntore, mentre lo sarà per l' amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L' IMPRESA……..

IL R.U.P.

Visto, LA DIREZIONE LAVORI